



Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2022 – 2023



Radom, wrzesień 2024 r.

Zamawiający:

Powiat Radomski



Wykonawca:

Terra Legis Katarzyna Helińska

ul. Gdyńska 3/2

71 – 534 Szczecin



Autorzy:

Katarzyna Helińska

Karolina Witkowska

Spis treści

Spis treści	3
1. Wstęp	5
1.1. Podstawa prawna wykonania raportu	5
1.2. Cel wykonania raportu	5
1.3. Zakres opracowania oraz okres sprawozdawczy	5
1.4. Źródła danych	5
2. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 2022 - 2023	6
3. Analiza wskaźników monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska	32
4. Ocena postępu wdrażania Programu oraz jego faktycznego wpływu na środowisko przez dokonanie analizy wyznaczonych w Programie wskaźników	53
5. Analiza wydatków poniesionych na ochronę środowiska	56
6. Podsumowanie	57

Spis tabel

Tabela 1. Zadania zrealizowane w latach 2022- 2023 – zadania wyznaczone do realizacji ramach POŚ	7
Tabela 2. Zadania zrealizowane a nie wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu radomskiego do 2030 roku na lata 2022 - 2023	30
Tabela 3. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do 2030 roku na lata 2022 - 2023	33
Tabela 4. Stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska	53
Tabela 5. Zmiana wartości wskaźników monitorowania realizacji zadań ujętych w Programie.....	55
Tabela 6. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2022-2023 (wyznaczonych w POŚ).....	56

1. Wstęp

1.1. Podstawa prawna wykonania raportu

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Radomskiego co 2 lata przedstawia Radzie Powiatu raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Przygotowanie niniejszego Raportu ma na celu zebranie w jednym dokumencie danych, które będą stanowiły podstawę do oceny stanu realizacji celów wynikających z Programu Ochrony Środowiska.

„Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2022 – 2023”, zwany dalej *Raportem*, jest dokumentem, w którym przeprowadzona została analiza wykonania zadań określonych w ww. Programie Ochrony Środowiska. Dokument ten prezentuje postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w *Programie*.

1.2. Cel wykonania raportu

Opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2022 – 2023” ma na celu:

- Przegląd i weryfikację priorytetów ekologicznych zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego (POŚ),
- Dokonanie oceny prowadzonych działań pod kątem ich zgodności z celami wyznaczonymi w POŚ,
- Analizę źródeł finansowania przedsięwzięć zrealizowanych w ramach POŚ,
- Wskazanie barier w realizacji działań zaplanowanych w ramach POŚ,
- Wskazanie optymalnych metod monitorowania i sprawozdawczości działań planowanych do realizacji w latach kolejnych,
- Zidentyfikowanie problemów związanych z ochroną środowiska, wypełnienie ustawowego obowiązku zawartego w art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, tj. z wykonania programu ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raport, który przedstawia Radzie Powiatu.

1.3. Zakres opracowania oraz okres sprawozdawczy

Okres za jaki sporządzany jest raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do roku 2030 to lata 2022 - 2023.

W związku z brakiem wytycznych określających formę oraz zakres „Raportu”, sporządzone opracowanie, zgodnie z umową z dnia 5 lipca 2024 r. powinno zawierać niżej wymienione informacje:

- Informacje z wykonanych zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych,
- Oceny stopnia realizacji zadań określonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do roku 2030” z uwzględnieniem przyjętych wskaźników efektywności programu,
- Ocenę stopnia realizacji przyjętych celów i kierunków działań,
- Ocenę ewentualnych rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem oraz analizę przyczyn tych rozbieżności,
- Ocenę systemu monitoringu.

1.4. Źródła danych

Celem sporządzenia Raportu zwrócono się do następujących jednostek i podmiotów organizacyjnych z prośbą o udzielenie informacji o stopniu realizacji wyznaczonych w POŚ zadań:

- Gmina Gózd,
- Gmina Iłża,
- Gmina Jastrzębia,

- Gmina Jedlina Letnisko,
- Gmina Jedlińsk,
- Gmina Kowala,
- Gmina Pionki,
- Gmina Miasto Pionki,
- Gmina Przytyk,
- Gmina Skaryszew,
- Gmina Wierzbica,
- Gmina Wolanów,
- Gmina Zakrzew,
- Starostwo Powiatowe.

Dane zostały pozyskane również z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). Na ich podstawie opracowano Raport z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do 2030 roku, za lata 2022 – 2023.

2. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 2022 - 2023

Na terenie powiatu radomskiego w latach 2022 – 2023 zrealizowano liczne zadania, które wyznaczone zostały w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do 2030” roku na lata 2022 - 2023. Zadania te znacznie przyczyniły się do poprawy środowiska na terenie powiatu. Tabela 1 przedstawia listę zadań wyznaczonych do realizacji na lata 2022 - 2023, wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację, kosztów realizacji, opisu zadań, a w przypadku braku realizacji, któregoś z zadań wskazane zostały przyczyny niezrealizowania zadań.

Stopień realizacji zadań został oznaczony celem wyróżnienia odpowiednimi kolorami:

Kolor zielony – są to zadania, które zostały zrealizowane. Realizacja zadania mogła odbywać się w sposób ciągły, jak również mogła to być realizacja projektowa o znanym początku i końcu.

Kolorem czerwonym – są to zadania, których realizacja nie została dokonana. Tam gdzie udało się ustalić, w osobnej kolumnie wskazano przyczynę braku realizacji zadania.

Brak informacji o realizacji zadania – to zadania, gdzie podmioty wyznaczone do realizacji zadania nie udzieliły żadnych informacji o tym, czy zadanie zostało zrealizowane czy nie.

Tabela 1. Zadania zrealizowane w latach 2022- 2023 – zadania wyznaczone do realizacji ramach POŚ

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza								
Cel: I. Poprawa jakości powietrza								
1.	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z dokumentacją w SPZZOZ w Pionkach	zadanie monitorowane: Powiat Radomski	-	35 116,49	Powiat: 34940,00; Szpital: 176,49	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z dokumentacją w SPZZOZ w Pionkach	Zadanie wykonane	-
2.	Zapewnienie mieszkańcom systemu wsparcia wymiany kotłów na niskoemisyjne źródła energii w zakresie pośrednictwa i/lub doradztwa w uzyskiwaniu dofinansowania	Zadanie monitorowane: Gmina Pionki	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki		Wsparcie wymiany kotłów następuje na mocy porozumienia z WFOŚiGW w ramach programu "Czyste powietrze" - punkt konsultacyjny	W Urzędzie Gminy Pionki funkcjonuje gminny punkt informacyjno-konsultacyjny programu „Czyste powietrze”, w którym mieszkańcy mogą skorzystać w doradztwa w uzyskaniu dofinansowania do wymiany kotłów na niskoemisyjne źródła energii.	Zadanie w trakcie realizacji	-
3.	Kontynuacja zadania: termomodernizacja w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: al. Lipowe 9, al. Lipowe 13, Leśna 17	Zadanie monitorowane: Miasto Pionki	4 834 300,00	2 126 460,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa	Termomodernizacja w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: al. Lipowe 9, al. Lipowe 13, Leśna 17	Zadanie wykonane	-
4.	Zmniejszenie mocy obecnie pracujących kotłów WR25	Zadanie monitorowane: Miasto Pionki	641 858,2	-	środki własne	Zaprojektowanie i wykonanie automatyki	Zadanie wykonane	-
5.	Wpięcie kotła WR25 nr 1 w niskoemisyjny system odpylania kotła nr 2	Zadanie monitorowane: Miasto Pionki	131 850,00	-	środki własne	Przełączenie kanałów spalin do jednego systemu odpylania spalin	Zadanie wykonane	-
6.	Budowa 5-ciu lokalnych kotłowni gazowych wraz z niezbędnymi sieciami	Zadanie monitorowane: Miasto Pionki	153 261,64	-	środki własne	Likwidacja kotłowni węglowej i wybudowanie 5 gazowych rozproszonych kotłowni	Zadanie wykonane	-
7.	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej	Zadanie monitorowane:	-	808 000,00	Budżet Województwa	W ramach inwestycji zaplanowane zostało m.in.	Zadanie w trakcie	Całość inwestycji w trakcie

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową	Gmina Przytyk			Mazowieckiego – 298216,10; WFOŚiGW – 299999,70, gmina Przytyk – 209 784,20	rozbudowa PSP, wykonanie przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na gazową, budowa instalacji gazowej.	realizacji	realizacji – planowane zakończenie 31.10.2024 r.
8.	Dotacja docelowa z budżetu gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk	Zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	160 000,00	170 000,00	Budżet Gminy i Program Mazowsze dla Czystego Ciepła	Dofinansowanie dla mieszkańców do zakupu odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika i pompa ciepła). W 2022 roku dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy pomoc uzyskało 16 osób – zamontowano 16 kompletów paneli fotowoltaicznych. W 2023 roku zamontowano 17 pomp ciepła	Zadanie zrealizowane	-
9.	Dofinansowanie do punktu konsultacyjno-informatycznego – Czyste powietrze	Zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	50 888,50	62 098,95	WFOŚiGW w Warszawie	Pomoc beneficjentom w skompletowaniu dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie i pomoc w rozliczeniu. W 2022 roku za pomocą punktu konsultacyjnego Czystego Powietrza złożono 18 wniosków o poziom podstawowy, 45 wniosków o poziom podwyższony i 11 wniosków o poziom najwyższy. Z kolei w 2023 roku złożono 16 wniosków	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						o poziom podstawowy, 20 wniosków o poziom podwyższony i 29 wniosków o poziom najwyższy.		
10.	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzocie wraz z termomodernizacją budynku, instalacją sieci gazowej wewnątrz oraz instalacją zbiornika gazowego na zewnątrz	Zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	869 610,00	2 052 711,48	Gmina Przytyk, Polski Ład	Inwestycja obejmowała rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzocie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, budowę budynku, kotłowni gazowej, instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej.	Zadanie zrealizowane	-
11.	Dążenie do likwidacji kotłów na paliwa stałe poniżej klasy 5	zadanie monitorowane: Gmina Gózd	1 335 500,00	436 000,00	Środki własne mieszkańców	wymieniono w 2022 - 59 szt. kotłów pozaklasowych, w 2023 - 14 szt.	Zadanie zrealizowane na bieżąco	-
12.	Zakup elektrycznych autobusów oraz stacji ładowania na okoliczność organizowania publicznego transportu zbiorowego	zadanie monitorowane: Gmina Zakrzew	-	11 896 500,00	NFOŚiGW Zielony transport Publiczny"	zakupiono 4 autobusy zeroemisyjne wraz z 5 punktami ładowania	Zadanie zrealizowane	-
13.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Jedlance Starej	zadanie monitorowane: Gmina Iłża	33 000,00	-	WFOSiGW, Gmina Iłża	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,56 kWp w strażnicy OSP w Jedlance Starej	Zadanie zrealizowane	-
14.	Przebudowa osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynków	zadanie monitorowane: Gmina Iłża	1855008,71	1883698,29	Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	Przebudowa 1087,0 mb niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z wymianą 15 szt. przyłączy (12 szt. do budynków	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	mieszkalnych na os. St. Staszica oraz do Szkoły Podstawowej					mieszkalnych na Osiedlu Stanisława Staszica oraz budynku Szkoły Podstawowej, Hali sportowej i Przedszkola w Iłży) na sieć z rur stalowych preizolowanych oraz rur giętkich samokompensujących się, preizolowanych, polietylenowych (PEX) z barierą antydyfuzyjną		
15.	Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła zasilanych (opalanych) paliwami stałymi na nowe źródła ciepła	zadanie monitorowane: Gmina Iłża	38 008,00	-	Gmina Iłża, mieszkańcy	Dotacja celowa z budżetu Gminy Iłża na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	Zadanie zrealizowane	-
16.	Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim, Programu „Czyste Powietrze”	zadanie monitorowane: Miasto Gmina Skaryszew	3 690,00	996,30	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Działania edukacyjne i informacyjne. Zakup ulotek, zakup tablicy elektronicznej/info-kiosk	Zadanie zrealizowane	-
17.	Dążenie do likwidacji kotłów na paliwa stałe (prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czyste Powietrze”)	zadanie monitorowane: Miasto Gmina Skaryszew	21 927,57	45 737,63	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze"	Zadanie zrealizowane	-
18.	Opracowanie Planu	zadanie	-	-	-	-	Zadanie nie	Zadanie

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	Gospodarki Niskoemisyjnej	monitorowane: Gmina Wierzbica					zostało zrealizowane	niezrealizowane z powodu braku środków finansowych.
19.	Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne	zadanie monitorowane: Gmina Kowala	665824,60 zł/ 1251118,91zł	904847,54zł/ 1053334,51zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Czyste Powietrze/ budżet własny gospodarstw domowych	Zadanie zrealizowane w ramach Programu Czyste Powietrze	Zadanie zrealizowane	-
20.	Termomodernizacja budynków	zadanie monitorowane: Gmina Kowala	665824,60 zł/ 1251118,91zł	904847,54 zł/ 1053334,51 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Czyste Powietrze/ budżet własny gospodarstw domowych	Zadanie zrealizowane w ramach Programu Czyste Powietrze	Zadanie zrealizowane	-
21.	Zapewnienie mieszkańcom systemu wsparcia wymiany kotłów na niskoemisyjne źródła energii	zadanie monitorowane: Gmina Kowala	35 000,00	35 000,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Obsługa Punktu Czyste Powietrze w ramach podpisanego porozumienia	Zadanie zrealizowane	-
22.	Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Jastrzębia	zadanie monitorowane: Gmina Jastrzębia	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	Rozwiązanie umowy o dofinansowanie z budżetu UE
23.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół w Kozłowie, Lesiowie i Mąkosach Starych	zadanie monitorowane: Gmina Jastrzębia	-	-	-	-	Zadanie zrealizowane	Zadanie zrealizowane w 2021 roku
24.	Wymiana oświetlenia ulicznego na Ledy	zadanie monitorowane:	-	732,84	budżet Gminy	wymiana 403szt opraw na LED, 6 szt. szaf	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	w gminie Jedlińsk – Etap 4	Gmina Jedlińsk				oświetleniowych		
25.	Wymiana oświetlenia ulicznego na Ledy w gminie Jedlińsk – Etap 1-3	zadanie monitorowane: Gmina Jedlińsk	-	86 000,00	budżet Gminy/ Polski Ład	wymiana 1766szt opraw na LED 103szt. Szaf oświetleniowych	Zadanie zrealizowane	-
Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem								
Cel: II. Poprawa klimatu akustycznego								
1.	Kontynuacja zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa	zadanie monitorowane: Miasto Pionki	1 199 085,00	-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa	Zadanie zrealizowane	-
2.	Modernizacja ul. Aleje Lipowe w Pionkach na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki	zadanie monitorowane: Miasto Pionki	3 326 290,00	-	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Modernizacja ul. Aleje Lipowe w Pionkach na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki	Zadanie zrealizowane	-
3.	Budowa drogi gminnej – Aleja Jagiellońska w Pionkach od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Chemiczną	zadanie monitorowane: Miasto Pionki	-	314 906,00	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Budowa drogi gminnej – Aleja Jagiellońska w Pionkach od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Chemiczną	Zadanie zrealizowane	-
4.	Modernizacja nawierzchni dróg	zadanie monitorowane: Gmina Wolanów	4575065,79	-	Budżet państwa, Samorząd	Rozbudowa drogi gminnej na terenie Gminy Wolanów Nr 351207W na odcinku Garno - Młodocin Większy	Zadanie zrealizowane	-
			999 703,37	-	Budżet państwa, Samorząd	Rozbudowa drogi gminnej na terenie Gminy Wolanów Nr 351236W w m. Woła Wacławowska		

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
			-	80 594,37	Budżet państwa, Samorząd	Remont drogi gminnej nr 351216W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 351247W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3565W, Gmina Wolanów		
5.	Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej 350913W	zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	-	1 150 374,0	50% budżet Państwa, 2 150 374,00 zł to dofinansowanie w budżetu Gminy Przytyk	Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa – Przytyk Jedlińsk oraz skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej 350913W. Ponad 2 km odcinek drogi z nową nawierzchnią, wybudowana została ścieżka pieszo – rowerowa oraz powstały systemy odwodnienia.	Zadanie zrealizowane	-
6.	Rozbudowa drogi powiatowej 1133W Stara Błotnica-Jedlanka oraz 3511W Urbanów-Jedlanka – gmina Jedlińsk	zadanie własne: Powiat Radomski	89 716,20	-	środki własne Powiatu	Opracowanie dokumentacji projektowej, odc. dł. 2,1km. Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja ZRID	Zadanie zrealizowane częściowo	-
7.	Rozbudowa drogi powiatowej 1115W Przytyk-Koźuchów – do drogi krajowej nr 48	zadanie własne: Powiat Radomski	4 228 098,27 6 300 000,00	-	środki własne Powiatu Rezerwa subwencji ogólnej	Roboty budowlane na odcinku dł. 2,87 km (etap I)	Zadanie w trakcie realizacji	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2 130 000,00		Gmina Przytyk			
8.	Rozbudowa drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk	zadanie własne: Powiat Radomski	-	4 630 032,33 7 000 000,00 1 150 374,00 545 000,00	środki własne Powiatu Rezerwa subwencji ogólnej Gmina Przytyk Gmina Jastrzębia	Roboty budowlane związane z rozbudową obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej nr 350913W, odcinek od km 12+166,50 do km 14+267,15, na terenie gminy Przytyk	Zadanie zrealizowane	-
9.	Przebudowa drogi powiatowej 3505W Jaszowice-Waławów-Sławno	zadanie własne: Powiat Radomski	-	101 920,29 261 630,00	środki własne Powiatu Gmina Zakrzew	Roboty polegające na przebudowie drogi powiatowej w granicach pasa drogowego, na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+350, długości 350 m, w miejscowości Jaszowice, gmina Zakrzew (etap I)	Zadanie w trakcie realizacji	-
10.	Rozbudowa drogi powiatowej 3509W Zakrzew-Gulin- Wsola-Wojciechów	zadanie własne: Powiat Radomski	195 447,00	-	środki własne Powiatu	Opracowanie dokumentacji projektowej Odcinek długości 1945 m. Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja ZRID	Zadanie w trakcie realizacji	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
11.	Rozbudowa drogi powiatowej 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk	zadanie własne: Powiat Radomski	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	W WPF realizacja robót budowlanych zaplanowana na rok 2025
12.	Rozbudowa drogi powiatowej 3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki	zadanie własne: Powiat Radomski	4 769 291,25 5 261 417,25 546 000,00	-	środki własne Powiatu Dofinansowanie z RFRD Gmina Jastrzębia	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3517W o długości 5 038,28 m przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1715W Brzoza – Radom w miejscowości Wojciechów, przez miejscowości Kozłów i Pacyna, do mostu przez rzekę Pacynkę.	Zadanie zrealizowane	-
13.	Rozbudowa drogi powiatowej 3523W Jedlnia-Sokoły- Pionki ulica Radomska	zadanie własne: Powiat Radomski	-	233 700,00	środki własne Powiatu	Opracowanie dokumentacji projektowej	Zadanie w trakcie realizacji	W WPF realizacja robót budowlanych zaplanowana na rok 2025
14.	Przebudowa drogi powiatowej 3524W Jedlnia Letnisko- Czarna	zadanie własne: Powiat Radomski	-	461710,79 64 000,00	środki własne Powiatu Dofinansowanie z RFRD	Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko – Czarna w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w m. Słupica. Wykonane etapy I i II przebudowy drogi długości 3,1 km. W trakcie realizacji. Etap III dł. 700m został rozpoczęty w roku 2024 Etap III	Zadanie w trakcie realizacji	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						do zrealizowania w roku 2024. Kolejny etap zaplanowany w WPF w roku 2026		
15.	Przebudowa drogi powiatowej 3529W Kiedrzyn-Małęczyn – do drogi krajowej nr 9	zadanie własne: Powiat Radomski	-	650 633,90 10 079,51	środki własne Powiatu Dofinansowanie z RFRD	Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W, odcinek drogi o długości 115,60 m od skrzyżowania z drogą gminną nr 351036W (ul. Błonie) do skrzyżowania z drogą krajową nr 9, w mieście Skaryszew.	Zadanie zrealizowane	-
16.	Rozbudowa drogi powiatowej 3530W Klwatka- Bogusławice-Skaryszew	zadanie własne: Powiat Radomski	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	W WPF realizacja robót budowlanych zaplanowana na rok 2025
17.	Rozbudowa drogi powiatowej 3539W Radom-Gębarzów-Polany	zadanie własne: Powiat Radomski	-	2 099 999,99 1 400 000,00	środki własne Powiatu Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W (I etap) odcinek długości 450 m, od km 6+650 do km 7+100, na terenie gminy Skaryszew. Etap realizowany w latach 2023/2024. Etap zakończony.	Zadanie w trakcie realizacji	W trakcie realizacji. Etap II dł. 1730m rozpoczęty w roku 2024. Realizacja w latach 2024/2025. Rozpoczęcie kolejnego etapu zaplanowano w roku 2025
18.	Rozbudowa drogi powiatowej 3540 Parznice-Skaryszew	zadanie własne: Powiat Radomski	-	332 100,00	środki własne Powiatu	Opracowanie dokumentacji projektowej Odcinek długości 6,1 m.	Zadanie w trakcie realizacji	W WPF realizacja robót budowlanych

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja ZRID		zaplanowana na rok 2025
19.	Rozbudowa drogi powiatowej 3545W Wierzbica-Polany-Krzyżanowice	zadanie własne: Powiat Radomski	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	W WPF realizacja robót budowlanych zaplanowana na rok 2025
20.	Rozbudowa drogi powiatowej 3547W Iłża-Antoniów	zadanie własne: Powiat Radomski	3 833 310,43 2 361 371,03 500 000,00		środki własne Powiatu Dofinansowanie z RFRD Gmina Iłża	Rozbudowana odcinka drogi powiatowej nr 3547W o długości 3 807,27 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 w mieście Iłża (ul. Staromiejska) do skrzyżowania z drogą gminną w m. Chwałowice.	Zadanie zrealizowane	-
21.	Rozbudowa drogi powiatowej 3550W Iłża-Rybczyzna-Grabowiec	zadanie własne: Powiat Radomski	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	W WPF realizacja robót budowlanych zaplanowana na rok 2026
22.	Rozbudowa drogi powiatowej 3560W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska	zadanie własne: Powiat Radomski	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	W WPF realizacja robót budowlanych zaplanowana na rok 2024/2025
23.	Rozbudowa drogi powiatowej 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec	zadanie własne: Powiat Radomski	-	879 206,67 268 594,00	środki własne Powiatu Gmina Wolanów	Budowa drogi powiatowej nr 3561W obejmowała odcinek drogi o długości 314 m	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
24.	Rozbudowa drogi powiatowej 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice – poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych i rozbudowa skrzyżowania w m. Kowala	zadanie własne: Powiat Radomski	3 010 741,05 800 000,00 100 000,00		środki własne Powiatu Dofinansowanie z RFRD Poprawa BRD Gmina Kowala	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3564W obejmujący skrzyżowanie z drogami powiatowymi nr 3557W oraz nr 3559W w m. Kowala Stępocina – budowa ronda	Zadanie zrealizowane	-
25.	Rozbudowa drogi powiatowej 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów	zadanie własne: Powiat Radomski	-	910 377,43 2 840 266,69 1 000 000,00	środki własne Powiatu Dofinansowanie z RFRD Gmina Wolanów	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3564W obejmujący skrzyżowanie z drogami powiatowymi nr 3557W oraz nr 3559W w m. Kowala Stępocina – budowa ronda	Zadanie zrealizowane	-
26.	Rozbudowa drogi powiatowej 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała	zadanie własne: Powiat Radomski	-	4 028 664,64 6 533 409,51 400 000,00	środki własne Powiatu Dofinansowanie z RFRD Gmina Kowala	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W obejmowała odcinek drogi o długości 2 522,90 m, od km 1+363,00 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3557W w km 3+885,90	Zadanie zrealizowane	-
27.	Remont drogi powiatowej 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki	zadanie własne: Powiat Radomski	330 614,47	-	środki własne Powiatu	Remont drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II w m. Pionki, od km 6+438 do km 6+688, odc. dł. 250 m	Zadanie zrealizowane	-
Obszar interwencji: Gospodarka wodno - ściekowa								
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej								
1.	Budowa sieci	zadanie	-	12 950,76	środki własne	Budowa sieci wodociągowej	Zadanie	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	wodociągowej w rejonie ul. Fabrycznej, ul. Kozienickiej i ul. Królowej Jadwigi w Pionkach	monitorowane: Miasto Pionki				w rejonie ul. Fabrycznej, ul. Kozienickiej i ul. Królowej Jadwigi w Pionkach	zrealizowane	
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zameczek Kolonia	zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	246 000,00	-	Środki własne	Średnica projektowanej sieci wodociągowej – Dn160PE. Długość projektowanej sieci wodociągowej – 384,7 m	Zadanie zrealizowane	-
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	zadanie monitorowane: Gmina Zakrzew	-	1 111 602,68 zł	Środki własne	budowa sieci wodociągowej	Zadanie zrealizowane	-
4.	Budowa sieci wodociągowej	zadanie monitorowane: Gmina Skaryszew	415 670,11	413 416,00	Środki własne	Budowa sieci wodociągowej Maków, Maków Nowy, Janów, Makowiec ul. Armii Krajowej	Zadanie zrealizowane	-
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów	zadania monitorowane: Gmina Jastrzębia	Realizacja zadania zakończyła się w 2021 roku			-	Zadanie zrealizowane	-
6.	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlińsku	zadania monitorowane: Gmina Jedlińsk	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	ograniczone środki i możliwości techniczne
7.	Rozbudowa różnych odcinków wodociągów na terenie gminy	zadania monitorowane: Gmina Jedlińsk	601 420,00	116 724,46	budżet Gminy/ wkład mieszkańców	długość sieci łącznie: 3,54km	Zadanie zrealizowane	-
Cel: Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych								
1.	Budowa kanalizacji w m. Januszno	zadania monitorowane: Gmina Pionki	91 013,60	-	budżet gminy	Dla zadania przygotowano dokumentację niezbędną do zrealizowania budowy kanalizacji w m. Januszno.	Zadanie w trakcie realizacji	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej jest w trakcie realizacji.		
2.	Budowa kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa	zadania monitorowane: Gmina Pionki	88 906,50	-	budżet gminy	Dla zadania przygotowano dokumentację niezbędną do zrealizowania budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa. Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej jest w trakcie realizacji.	Zadanie w trakcie realizacji	-
3.	Budowa kanalizacji w m. Stoki	zadania monitorowane: Gmina Pionki	-	-	-	Dla zadania budowy kanalizacji w m. Stoki przygotowana jest dokumentacja.	Zadanie w trakcie realizacji	-
4.	Budowa kanalizacji w m. Bieliny	zadania monitorowane: Gmina Pionki	-	-	-	Dla zadania budowy kanalizacji w m. Bieliny przygotowana jest dokumentacja.	Zadanie w trakcie realizacji	-
5.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Janiszew, Wacyn, Bielicha, Milejowice, Cerekiew, Zatopolicy	zadanie monitorowane: Gmina Zakrzew	-	543 275,39 zł	WFOŚiGW	Wykonano rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zakrzew	Zadanie zrealizowane	-
6.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach	zadanie monitorowane: Miasto Pionki	-	324 791,00	Rządowy Fundusz Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach	Zadanie zrealizowane	-
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie	zadanie monitorowane:	-	19 616,63	środki własne	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	ul. Fabrycznej oraz ul. Królowej Jadwigi w Pionkach	Miasto Pionki				ul. Fabrycznej oraz ul. Królowej Jadwigi w Pionkach		
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej	zadanie monitorowane: Gmina Gózd	4 320 250,00	1 899 013,00	Środki własne gminy, WFOŚiGW, RFIL	W 2022 r. i w pierwszej połowie 2023 r. powstała sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCv -1530 mb, odgałęzienia z rur PCV - 804 mb/ 32 szt., sieć ciśnieniowa - 5794 mb, przepompowania sieciowa 1 szt., przyłącza indywidualne - 77 szt. W drugiej połowie 2023 powstała sieć kanalizacyjna ciśnieniowa - 4490 mb, kanalizacja grawitacyjna 160 mb, przyłącza indywidualne 151 szt., przepompownia sieciowa 1 szt.	Zadanie zrealizowane	-
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej	zadanie monitorowane: Gmina Wolanów	1 673 800,00	7 668 310,95	Budżet państwa, Samorząd	1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków (II i III etap) 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ślępowron (I i II etap)	Zadanie zrealizowane	-
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Podzamcze i ul. Błazińskiej	zadania monitorowane: Gmina Iłża	-	243 540,00	Gmina Iłża	Wykonanie dokumentacji projektowej	Zadanie zrealizowane częściowo	-
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków	zadania monitorowane: Gmina Jedlnia-Letnisko	-	750 866,64	Budżet Gminy, środki zewnętrzne	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym	Zadanie w trakcie realizacji	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
	i ich zasilaniem energetycznych w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka					w miejscowości Rajec Poduchowny, Dawidów - Gmina Jedlnia- Letnisko - Etap I		
12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki	zadania monitorowane: Gmina Jedlnia-Letnisko	-	298 000,00 zł	Budżet Gminy	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice - Gmina Jedlnia- Letnisko - ETAP I	Zadanie w trakcie realizacji	-
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej	zadania monitorowane: Gmina Skaryszew	167 318,74	515 124,00	Środki własne	Budowa sieci kanalizacyjnej w Skaryszewie	Zadanie zrealizowane	-
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	zadania monitorowane: Gmina Jastrzębia	3 508 635,89	-	Środki własne i środki PROW 2014-2020	Wykonano roboty ziemne i montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej a także przepompownie ścieków, przyłącza grawitacyjne oraz	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						roboty drogowe odtworzeniowe a także inspekcję TV kanałów		
15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska – Etap I	zadania monitorowane: Gmina Jastrzębia	4 652 048,26	-	Środki własne i środki WFOŚiGW	Wykonano roboty ziemne i montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej a także przepompownie ścieków, przyłącza grawitacyjne oraz roboty drogowe odtworzeniowe a także inspekcję TV kanałów	Zadanie zrealizowane	-
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wsola – Etap II	zadania monitorowane: Gmina Jedlińsk	4 618 000,00	5 549 700,00	budżet Gminy/ budżet Państwa	dł. sieci grawit. 5,850km tłoczna: 0,445 km	Zadanie zrealizowane	-
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej Wsola etap III, Wielogóra etap II	zadania monitorowane: Gmina Jedlińsk	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	Realizacja zadania przesunięta na lata 2024 - 2025
18.	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	zadanie monitorowane: Gmina Wolanów	60 000,00	34 400,00	budżet gminy	Dotacja celowa częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania ścieków bytowych z zamieszkałych budynków mieszkalnych - dotacja do 50% kosztu całkowitego lecz nie więcej	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						niż 5000,00 zł		
19.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	zadanie monitorowane: Gmina Gózd	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
20.	Budowa oczyszczalni zbiorowych dla budynków wielorodzinnych w miejscowości Pakosław i Starosiedlice	zadanie monitorowane: Gmina Iłża	-	275 164,69	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Gmina Iłża	Budowa dwóch zbiorczych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w miejscowościach Pakosław i Starosiedlice	Zadanie w trakcie realizacji	-
21.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedlni	zadanie monitorowane: Gmina Pionki	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
22.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	zadanie monitorowane: Gmina Skaryszew	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
23.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk	zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	-	9 352 920,00	Środki własne, Polski Ład	Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (Urząd Gminy), budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oblesie (etap 1 i etap 2) i Zameczek bloki (533,9 m) i ulica Akcyjowa (290,2 m) w Przytyku, budowa podczyszczania	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						ścieków z kuchni PSP Przytyk (sieć kanalizacyjna grawitacyjna 278 m, kanał tłoczony 107).		
24.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedlińsku	zadanie monitorowane: Gmina Jedlińsk	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	Realizacja zadania przesunięta na lata 2024 - 2025
25.	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowa studni głębinowej w m. Glinice	zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	-	3 788 400,00	Środki własne, Polski Ład	Rozbudowa stacji, wykonanie nowego odwiertu – studnia nr 3	Zadanie zrealizowane	-
26.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z dwoma studniami głębinowymi o głębokości 99 mb.	zadanie monitorowane: Gmina Zakrzew	-	4 914 780,00	NFOŚiGW Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami Adaptacja do zmian klimatu (2022)	wykonano projekt budowlany suw. Wykonano studnie głębinową, wymieniono wodomierze	Zadanie w trakcie realizacji	-
27.	Modernizacja SUW w Dąbrówce Nagórnej	zadanie monitorowane: Gmina Zakrzew		98 400,00	środki własne Gminy Zakrzew	-	Zadanie zrealizowane	-
28.	Budowa Stacji Uzdatniana Wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	zadanie monitorowane: Gmina Jedlnia-Letnisko	12 500 000,00		Środki własne, Polski Ład	Budowa Stacji Uzdatniana Wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
29.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody	zadanie monitorowane: Gmina Skaryszew	-	-	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Stacja Uzdatniania Wody w Skaryszewie	Zadanie w trakcie realizacji	-
30.	Budowa hydroforni w Wielogórze	zadanie monitorowane: Gmina Jedlińsk	793 350,00	739 350,00	budżet państwa /budżet Gminy	budowa hydroforni	Zadanie zrealizowane	-
Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów								
Cel: Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami								
1.	Modernizacja PSZOK	zadanie monitorowane: Gmina Kowala	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	Zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych
2.	Budowa/modernizacja PSZOK	zadanie monitorowane: Gmina Gózd	46 000,00	-	Środki własne gminy	W 2022 powstał projekt nowego PSZOKU	Zadanie zrealizowane	-
3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zakrzewie	zadanie monitorowane: Gmina Zakrzew	-	1 898 062,00	NFOŚiGW	budowa pomieszczeń obsługi PSZOK polegająca na remoncie istniejących pomieszczeń obsługi oraz budowa garażu i wiaty wraz z ogrodzeniem	Zadanie w trakcie realizacji	-
4.	Działania edukacyjne wśród mieszkańców promujące segregację odpadów komunalnych	zadanie monitorowane: Gmina Jedlińsk	38 395,68	30 237,6	WFOSiGW w Warszawie/budżet gminy	Edukacja ekologiczna w Jedlance, piknik ekologiczny we Wsoli	Zadanie zrealizowane	-
5.	Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	zadanie monitorowane: Gmina Wolanów	7 009,20	2 853,36	budżet gminy	Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów z terenu gminy Wolanów	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
6.	Demontaż i unieszkodliwianie azbestu	zadanie monitorowane: Gmina Wolanów	71 212,23	76 943,93	budżet gminy, dotacja z WFOŚiGW	odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy Wolanów	Zadanie realizowane na bieżąco	-
7.	Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Iłża	zadanie monitorowane: Gmina Iłża	63 000,00	59325,00	WFOŚiGW, środki własne	Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłża	Zadanie zrealizowane	-
8.	Demontaż i unieszkodliwianie azbestu	zadanie monitorowane: Gmina Skaryszew	54 950,4	12 942,56	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest	Zadanie zrealizowane	-
9.	Unieszkodliwianie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG	zadanie monitorowane: Gmina Skaryszew	15 020,00	23 664,57	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	Zadanie zrealizowane	-
10.	Unieszkodliwienie azbestu	zadanie monitorowane: Gmina Kowala	34 999,70 zł / 49 994,66 zł	80 265, 88 zł / 47 059, 18	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska /Środki własne Gminy	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowala	Zadanie realizowane na bieżąco	-
11.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	zadanie monitorowane: Gmina Jastrzębia	28 874,48	39 123,00	Środki WFOŚiGW	Usunięto i unieszkodliwiono 175 Mg odpadów zawierających azbest	Zadanie zrealizowane	-
12.	Demontaż i unieszkodliwianie azbestu	zadanie monitorowane: Gmina Pionki	24 939,25	39 994,77	WFOŚiGW budżet gminy	demontaż odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pionki	Zadanie realizowane na bieżąco	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
13.	Działania edukacyjne dla mieszkańców zakresie prawidłowej gospodarki odpadami	zadanie monitorowane: Gmina Pionki	1.plakat 2.Sprzątanie świata	W ramach umowy z przedsiębiorstwem które ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy		Plakat promujący właściwą segregację, który został rozpowszechniony we wszystkich placówkach szkolnych, oraz wioskach; Konkurs „Mistrz recyklingu” zorganizowany w placówkach oświatowych; kampania zamieszczona na stronie gminy; sprzątanie świata w poszczególnych społecznościach gminnych	Zadanie zrealizowane	-
Obszar interwencji: Zasoby przyrody								
Cel: Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej								
1.	Aranżacja i nasadzenia zieleni wzdłuż rzeki Kobylanki – odcinek I	zadanie monitorowane: Gmina Skaryszew	-	285 120,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego "Mazowsze dla klimatu 2023"	Prace przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe, spulchnianie i wymieszanie gruntu pod nasadzenia, oczyszczanie terenu z korzeni i innych pozostałości roślinnych , uzupełnienie gruntu i jego niwelacja pod nasadzenia, Sadzenie materiału roślinnego, w tym : zakup i dostawa materiału roślinnego 892 sztuki,	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						zasianie tąki kwietnej 890 m ² , wykonanie trawnika z siewu 1219 m ² , Drzewa i krzewy wyściółkowano zrębkami, zastosowano paliki drewniane do stabilizacji.		
2.	Prace pielęgnacyjne terenów zieleni parku	zadanie monitorowane: Gmina Kowala	30 000,00	139 489, 00	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Usunięcie obumarłych i zagrażających drzew.	Zadanie zrealizowane	-
3.	Nasadenia drzew wzdłuż wewnętrznej drogi gminnej tzw. Starodroża w Jedlińsku	zadanie monitorowane: Gmina Jedlińsk	-	130 142,27	Budżet Gminy	Wykonano nasadenia drzew wzdłuż wewnętrznej drogi gminnej tzw. Starodroża w Jedlińsku	Zadanie zrealizowane	-
4.	Zielone przystanki	zadanie monitorowane: Miasto Pionki	199 309,00	-	Urząd Marszałkowski	Zielone przystanki	Zadanie zrealizowane	-
Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami								
Cel: Zmniejszenie zagrożenia wystąpienia poważnej awarii oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii								
1.	Doposażenie Jednostek OSP	zadanie monitorowane: Gmina Gózd	1 200 972	550 576	Fundacje, środki własne, wfośigw, UM WM	Doposażenie jednostek OSP	Zadanie zrealizowane	-
2.	Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pionkach	zadanie monitorowane: Miasto Pionki	699 987,00	-	100.000,00 Urząd Marszałkowski, pozostała kwota środki własne	Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	Zadanie zrealizowane	-
3.	Doposażenie jednostek straży pożarnej, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	zadanie monitorowane: Gmina Pionki	104 884,80	86 336,04	budżet gminy	1. zakup 6 kpl. środków ochrony indywidualnej strażaka, 2. zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Realizacja zadania	Przyczyna niezrealizowania zadania
						ramieniowego, 3. zakup pralnico- suszarki		

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek, danych z jednostek realizujących zadania na terenie powiatu radomskiego

Tabela 2. Zadania zrealizowane a nie wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu radomskiego do 2030 roku na lata 2022 - 2023

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Przyczyna niezrealizowania
Ochrona klimatu i powietrza							
1.	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Jastrzębia	Gmina Jastrzębia	-	797 756,5	środki własne i środki budżetu Województwa Mazowieckiego	Zakupiono pojazd MMI IVECO Thesi rok produkcji 2023. Pojazd z silnikiem spełniającym EURO 6E	-
Gospodarka wodno - ściekowa							
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - ETAP II	Gmina Jastrzębia	-	3 190 979,24	środki własne i środki WFOŚiGW	Wykonano roboty ziemne i montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej a także przepompownie ścieków, przyłącza grawitacyjne oraz roboty drogowe odtworzeniowe a także inspekcję TV kanałów. Długość: 3,56 km	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia	Gmina Jastrzębia	-	240 021,59	środki własne i środki Rządowego Funduszu Polski	Do dnia 08 12 2023 r. Wykonano 9,82% robót ziemnych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty w 2022 r.	Poniesione koszty w 2023 r.	Źródło finansowania	Opis zadania	Przyczyna niezrealizowania
					Ład	oraz wykonano 7,99% robót montażowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów, gmina Jedlnia-Letnisko	Gmina Jedlnia Letnisko	1 320 035,68	1 816 305,27	Budżet Gminy	Zadanie zrealizowane	-
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, jedlnia - Letnisko gmina Jedlnia - Letnisko	Gmina Jedlnia Letnisko	2 845 000,00	697 000,00	Budżet Gminy	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, gmina Jedlnia-Letnisko	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek, danych z jednostek realizujących zadania na terenie powiatu radomskiego

3. Analiza wskaźników monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska

Podstawą monitoringu realizacji programu ochrony środowiska jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska. W celu nadzoru nad realizacją opracowanego programu, przyjęte zostały wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań - analiza tych wskaźników miała być podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w programie ochrony środowiska.

Tabela 3. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do 2030 roku na lata 2022 - 2023

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza							
Cel: I. Poprawa jakości powietrza							
1.	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z dokumentacją w SPZZOZ w Pionkach	zadanie własne: Powiat Radomski		0	1 szt.	0	TAK
2.	Zapewnienie mieszkańcom systemu wsparcia wymiany kotłów na niskoemisyjne źródła energii w zakresie pośrednictwa i/lub doradztwa w uzyskiwaniu dofinansowania	Zadanie monitorowane: Gmina Pionki	Liczba osób (Urząd Gminy)	0	120 szt.	1	NIE
3.	Kontynuacja zadania: termomodernizacja w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: al. Lipowe 9, al. Lipowe 13, Leśna 17	Zadanie monitorowane: Miasto Pionki	Liczba zmodernizowanych budynków (Urząd Miasta) 3 budynki	0	3 szt.	3 szt.	TAK
4.	Zmniejszenie mocy obecnie pracujących kotłów WR25	Zadanie monitorowane: Miasto Pionki	Redukcja produkcji (Urząd Miasta)	0	10%	10%	TAK
5.	Wpięcie kotła WR25 nr 1 w niskoemisyjny system odpylania kotła nr 2	Zadanie monitorowane: Miasto Pionki	Ograniczenie pyłów SO2 (Urząd Miasta)	0	<100 mg/m3	<100 mg/m3	TAK
6.	Budowa 5-ciu lokalnych kotłowni gazowych wraz z niezbędnymi sieciami	Zadanie monitorowane: Miasto Pionki	Redukcja produkcji (Urząd Miasta)	0	65 000 GJ	65 000 GJ	TAK
7.	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej	Zadanie monitorowane:	Liczba wykonanych zadań (Urząd	0	1 szt.	1 szt.	TAK

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
	we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową	Gmina Przytyk	Gminy)				
8.	Dotacja docelowa z budżetu gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk	Zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	Liczba zainstalowanych urządzeń (Urząd Gminy)	0	>0 szt.	33 szt.	TAK
9.	Dofinansowanie do punktu konsultacyjno-informatycznego – Czyste powietrze	Zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	Liczba wykonanych zadań (Urząd Gminy)	0	1 szt.	1 szt.	TAK
10.	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie wraz z termomodernizacją budynku, instalacją sieci gazowej wewnątrz oraz instalacją zbiornika gazowego na zewnątrz	Zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	Liczba wykonanych zadań (Urząd Gminy)	0	1 szt.	1 szt.	TAK
11.	Dążenie do likwidacji kotłów na paliwa stałe poniżej klasy 5	zadanie monitorowane: Gmina Gózd	Liczba zlikwidowanych kotłów (Urząd Gminy)	0	> 0 szt.	73 szt.	TAK
12.	Zakup elektrycznych autobusów oraz stacji ładowania na okoliczność organizowania publicznego	zadanie monitorowane: Gmina Zakrzew	Liczba zakupionych autobusów (Urząd Gminy)	0	4 szt.	4 szt.	TAK

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
	transportu zbiorowego						
13.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Jedlance Starej	zadanie monitorowane: Gmina Iłża	Liczba instalacji fotowoltaicznych (Urząd Miejski)	0	1 szt.	1 szt.	TAK
14.	Przebudowa osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych na os. St. Staszica oraz do Szkoły Podstawowej	zadanie monitorowane: Gmina Iłża	Liczba wybudowanych przyłączy (Urząd Miejski)	0	> 0 szt.	15 szt.	TAK
15.	Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła zasilanych (opalanych) paliwami stałymi na nowe źródła ciepła	zadanie monitorowane: Gmina Iłża	Liczba wymienionych źródeł ciepła (Urząd Miejski)	0	> 0 szt.	3	TAK
16.	Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim, Programu „Czyste Powietrze”	zadanie monitorowane: Miasto Gmina Skaryszew	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi (Urząd Miasta i Gminy)	0	14 000 szt.	16 000 szt.	TAK
17.	Dążenie do likwidacji kotłów na paliwa stałe (prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czyste Powietrze”)	zadanie monitorowane: Miasto Gmina Skaryszew	Liczba wymienionych źródeł ciepła (Urząd Miasta i Gminy)	0	500 szt.	53	NIE

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
18.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	zadanie monitorowane: Gmina Wierzbica	Liczba wykonanych zadań (Urząd Gminy)	0	1	0	NIE
19.	Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne	zadanie monitorowane: Gmina Kowala	Liczba wymienionych źródeł ciepła (Urząd Gminy)	0	>0 szt.	121	TAK
20.	Termomodernizacja budynków	zadanie monitorowane: Gmina Kowala	Liczba budynków	0	>0szt.	57	TAK
21.	Zapewnienie mieszkańcom systemu wsparcia wymiany kotłów na niskoemisyjne źródła energii	zadanie monitorowane: Gmina Kowala	Liczba wymienionych źródeł ciepła (Urząd Gminy)	0	>0 szt.	kilkadzieści	TAK
22.	Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Jastrzębia	zadanie monitorowane: Gmina Jastrzębia	Liczba wymienionych źródeł ciepła (Urząd Gminy)	0	62	0	NIE
23.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół w Kozłowie, Lesiowie i Mąkosach Starych	zadanie monitorowane: Gmina Jastrzębia	Moc zainstalowanych urządzeń (Urząd Gminy)	0	26,7 MW	Zadanie zrealizowane w 2021 roku	TAK
24.	Wymiana oświetlenia ulicznego na Ledy w gminie Jedlińsk – Etap 4	zadanie monitorowane: Gmina Jedlińsk	Liczba zamontowanych lamp (Urząd Gminy)	0	350 szt.	323 szt.	CZĘŚCIOWO

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
25.	Wymiana oświetlenia ulicznego na Ledy w gminie Jedlińsk – Etap 1-3	zadanie monitorowane: Gmina Jedlińsk	Liczba zamontowanych lamp (Urząd Gminy)	0	1500 szt.	1766 szt.	TAK
Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem							
Cel: II. Poprawa klimatu akustycznego							
1.	Kontynuacja zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa	zadanie monitorowane: Miasto Pionki	Długość przebudowanych dróg (Urząd Miasta)	0	88,53 m	b.d.	b.d.
2.	Modernizacja ul. Aleje Lipowe w Pionkach na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuski	zadanie monitorowane: Miasto Pionki	Długość przebudowanych dróg (Urząd Miasta)	0	585 m	b.d.	b.d.
3.	Budowa drogi gminnej – Aleja Jagiellońska w Pionkach od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Chemiczną	zadanie monitorowane: Miasto Pionki	Długość przebudowanych dróg (Urząd Miasta)	0	510 m	b.d.	b.d.
4.	Modernizacja nawierzchni dróg	zadanie monitorowane: Gmina Wolanów	Długość przebudowanych dróg (Urząd Miasta)	0	2,5 km	3,576	TAK
5.	Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików	zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	Długość przebudowanych dróg (Urząd	0	>0 km	>0 km	TAK

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
	wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej 350913W		Gminy)				
6.	Rozbudowa drogi powiatowej 1133W Stara Błotnica-Jedlanka oraz 3511W Urbanów-Jedlanka – gmina Jedlińsk	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	>0 km	2,1 km	TAK
7.	Rozbudowa drogi powiatowej 1115W Przytyk-Koźuchów – do drogi krajowej nr 48	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	5,8 km	2,87	CZĘŚCIOWO
8.	Rozbudowa drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk- Jedlińsk	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	2,1 km	odcinek od km 12+166,50 do km 14+267,15, na terenie gminy Przytyk	TAK
9.	Przebudowa drogi powiatowej 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	2,1 km	0,35 km	CZĘŚCIOWO
10.	Rozbudowa drogi powiatowej 3509W Zakrzew-Gulin- Wsola-Wojciechów	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	4,9 km	1,945 km	CZĘŚCIOWO
11.	Rozbudowa drogi powiatowej 3512W Urbanów-Stare Zawady-	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo	0	6,9 km	0	NIE

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte	
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku		
	Jedlińsk		Powiatowe)					
12.	Rozbudowa drogi powiatowej 3517W Wojciechów-Kozłów- Rajec Szlachecki	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	5,039 km	5,039 km	TAK	
13.	Rozbudowa drogi powiatowej 3523W Jedlnia-Sokoły- Pionki ulica Radomska	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	2,822 km	Opracowanie dokumentacji projektowej	NIE	
14.	Przebudowa drogi powiatowej 3524W Jedlnia Letnisko- Czarna	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	1,474 km	3,1 km.	TAK	
15.	Przebudowa drogi powiatowej 3529W Kiedrzyn-Małęczyn – do drogi krajowej nr 9	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	0,120 km	0,115 km	CZĘŚCIOWO	
16.	Rozbudowa drogi powiatowej 3530W Klwatka-Bogusławice-Skaryszew	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	0,97 km	W WPF realizacja robót budowlanych zaplanowana na rok 2025	NIE	
17.	Rozbudowa drogi powiatowej 3539W Radom-Gębarzów- Polany	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	7,7 km	0,45 km	CZĘŚCIOWO	W trakcie realizacji. Etap II dł. 1730m rozpoczęty w roku 2024. Realizacja w latach 2024/2025. Rozpoczęcie

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte	
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku		
								kolejnego etapu zaplanowano w roku 2025
18.	Rozbudowa drogi powiatowej 3540 Parznice-Skaryszew	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	2,734 km	Opracowanie dokumentacji projektowej	NIE	W WPF realizacja robót budowlanych zaplanowana na rok 2025
19.	Rozbudowa drogi powiatowej 3545W Wierzbica-Polany-Krzyżanowice	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	6,6 km	-	NIE	W WPF realizacja robót budowlanych zaplanowana na rok 2025
20.	Rozbudowa drogi powiatowej 3547W Iłża-Antoniów	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	3,807	3,807 km	TAK	
21.	Rozbudowa drogi powiatowej 3550W Iłża-Rybczyzna-Grabowiec	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	7,2 km	0 km	NIE	W WPF realizacja robót budowlanych zaplanowana na rok 2026
22.	Rozbudowa drogi powiatowej 3560W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	4,361 km	0 km	NIE	W WPF realizacja robót budowlanych zaplanowana na rok 2024/2025

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
23.	Rozbudowa drogi powiatowej 3561W Mniszek-Omięcín-Szydłowiec	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	0,2 km	0,314 km	TAK
24.	Rozbudowa drogi powiatowej 3564W Radom-Augustów- Kowala-Parznice – poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych i rozbudowa skrzyżowania w m. Kowala	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	> 0 km	budowa ronda >0km	TAK -
25.	Rozbudowa drogi powiatowej 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	4,5 km	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3564W obejmujący skrzyżowanie z drogami powiatowymi nr 3557W oraz nr 3559W w m. Kowala Stępcina – budowa ronda	TAK
26.	Rozbudowa drogi powiatowej 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	2,5 km	2,522 km	TAK
27.	Remont drogi powiatowej 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki	zadanie własne: Powiat Radomski	Długość przebudowanych dróg (Starostwo Powiatowe)	0	> 0 km	0,250 km	TAK

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
Obszar interwencji: Gospodarka wodno - ściekowa							
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej							
1.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Fabrycznej, ul. Kozienickiej i ul. Królowej Jadwigi w Pionkach	zadanie monitorowane: Miasto Pionki	Długość wybudowanej sieci wodociągowej (Urząd Miasta)	0	> 0 km	0,15 km	TAK
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zameczek Kolonia	zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	Długość wybudowanej sieci wodociągowej (Urząd Miasta)	0	> 0 km	0,3847 km	TAK
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	zadanie monitorowane: Gmina Zakrzew	Długość wybudowanej sieci wodociągowej (Urząd Miasta)	0	> 0 km	> 0 km	TAK
4.	Budowa sieci wodociągowej	zadanie monitorowane: Gmina Skaryszew	Długość wybudowanej sieci wodociągowej (Urząd Miasta)	0	4 km	1,22 km	NIE
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów	zadania monitorowane: Gmina Jastrzębia	Realizacja zadania zakończyła się w 2021 roku				
6.	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlińsku	zadania monitorowane: Gmina Jedlińsk	Długość wybudowanej sieci wodociągowej (Urząd Miasta)	0	1,1 km	1,150 km	TAK

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
7.	Rozbudowa różnych odcinków wodociągów na terenie gminy	zadania monitorowane: Gmina Jedlińsk	Długość wybudowanej sieci wodociągowej (Urząd Miasta)	0	4,7 km	3,54km	CZĘŚCIOWO
Cel: Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych							
1.	Budowa kanalizacji w m. Januszno	zadania monitorowane: Gmina Pionki	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	8 km	dokumentacja	NIE
2.	Budowa kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa	zadania monitorowane: Gmina Pionki	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	8,5 km	dokumentacja	NIE
3.	Budowa kanalizacji w m. Stoki	zadania monitorowane: Gmina Pionki	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	9 km	dokumentacja	NIE
4.	Budowa kanalizacji w m. Bieliny	zadania monitorowane: Gmina Pionki	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	6,9 km	dokumentacja	NIE
5.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Janiszew, Wacyn, Bielicha, Milejowice,	zadanie monitorowane: Gmina Zakrzew	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd	0	>0 km	>0 km	TAK

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
	Cerekiew, Zatopolicye		Gminy)				
6.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach	zadanie monitorowane: Miasto Pionki	Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej (Urząd Gminy)	0	1,4 km	2,23 km	TAK
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fabrycznej oraz ul. Królowej Jadwigi w Pionkach	zadanie monitorowane: Miasto Pionki	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	>0 km	0,1 km	TAK
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej	zadanie monitorowane: Gmina Gózd	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	>0 km	12,778 km	TAK
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej	zadanie monitorowane: Gmina Wolanów	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	6,4 km	6,57 km	TAK
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Podzamcze i ul. Błazińskiej	zadania monitorowane: Gmina Iłża	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	>0 km	Wykonanie dokumentacji projektowej	NIE
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich	zadania monitorowane: Gmina Jedlnia-Letnisko	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd	0	24,2 km	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami	TAK

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
	zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka		Gminy)			ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Dawidów - Gmina Jedlnia- Letnisko - Etap I	
12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki	zadania monitorowane: Gmina Jedlnia-Letnisko	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	52,1 km	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice - Gmina Jedlnia- Letnisko - ETAP I	TAK
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej	zadania monitorowane: Gmina Skaryszew	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	7 km	1,150 km	NIE

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte	
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku		
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	zadania monitorowane: Gmina Jastrzębia	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	8,881 km	12,23 km	TAK	
15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska – Etap I	zadania monitorowane: Gmina Jastrzębia	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	12,6 km			
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wsola – Etap II	zadania monitorowane: Gmina Jedlińsk	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	4,3 km	dł. sieci grawit. 5,850km tłoczna: 0,445 km	TAK	
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej Wsola etap III, Wielogóra etap II	zadania monitorowane: Gmina Jedlińsk	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (Urząd Gminy)	0	4,3 km	0	NIE	Realizacja zadania przesunięta na lata 2024 - 2025
18.	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	zadanie monitorowane: Gmina Wolanów	Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków	0	90 szt.	19 szt.	CZĘŚCIOWO	
19.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	zadanie monitorowane: Gmina Gózd	Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków	0	> 0 szt.	0	NIE	

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte	
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku		
20.	Budowa oczyszczalni zbiorowych dla budynków wielorodzinnych w miejscowości Pakośław i Starosiedlice	zadanie monitorowane: Gmina Iłża	Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków (Urząd Miejski)	0	> 0 szt.	2 szt.	TAK	
21.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedlni	zadanie monitorowane: Gmina Pionki	Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków (Urząd Miejski)	0	> 0 szt.	0	NIE	
22.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	zadanie monitorowane: Gmina Skaryszew	Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków (Urząd Miasta i Gminy)	0	1	0	NIE	
23.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk	zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków (Urząd Gminy)	0	1	1	TAK	
24.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedlińsku	zadanie monitorowane: Gmina Jedlińsk	Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków (Urząd Gminy)	0	1	0	NIE	Realizacja zadania przesunięta na lata 2024 - 2025
25.	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowa studni głębinowej w m. Glinice	zadanie monitorowane: Gmina Przytyk	Liczba wykonanych zadań (Urząd Gminy)	0	1	1	TAK	

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
26.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z dwoma studniami głębinowymi o głębokości 99 mb.	zadanie monitorowane: Gmina Zakrzew	Liczba wybudowanych SUW (Urząd Gminy)	0	2	1	CZĘŚCIOWO
27.	Modernizacja SUW w Dąbrówce Nagórnej	zadanie monitorowane: Gmina Zakrzew	Liczba przebudowanych SUW (Urząd Gminy)	0	1	1	TAK
28.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	zadanie monitorowane: Gmina Jedlnia-Letnisko	Liczba wybudowanych SUW (Urząd Gminy)	0	1	1	TAK
29.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody	zadanie monitorowane: Gmina Skaryszew	Liczba rozbudowanych SUW (Urząd Miasta i Gminy)-	0	2	1	CZĘŚCIOWO
30.	Budowa hydroforni w Wielogórze	zadanie monitorowane: Gmina Jedlińsk	Liczba wybudowanych obiektów (Urząd Gminy)	0	1	1	TAK
Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów							
Cel: Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami							
1.	Modernizacja PSZOK	zadanie monitorowane: Gmina Kowala	Liczba zmodernizowanych PSZOKÓW (Urząd Gminy)	0	1	0	NIE
2.	Budowa/modernizacja PSZOK	zadanie monitorowane: Gmina Gózd	Liczba wybudowanych i zmodernizowanych	0	>0szt.	W 2022 powstał projekt nowego PSZOKU	NIE

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
			PSZOKÓW (Urząd Gminy)				
3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zakrzewie	zadanie monitorowane: Gmina Zakrzew	Liczba wybudowanych PSZOKÓW (Urząd Gminy)	0	>0szt.	1	TAK
4.	Działania edukacyjne wśród mieszkańców promujące segregację odpadów komunalnych	zadanie monitorowane: Gmina Jedlińsk	Liczba osób (Urząd Gminy)	0	14 500 osób	2040 osób	CZĘŚCIOWO
5.	Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	zadanie monitorowane: Gmina Wolanów	Liczba zlikwidowanych wysypisk odpadów (Urząd Gminy)	0	16 szt.	6 szt.	CZĘŚCIOWO
6.	Demontaż i unieszkodliwianie azbestu	zadanie monitorowane: Gmina Wolanów	Masa zutylizowanego azbestu (Urząd Gminy)	0	1400 Mg	365,221 Mg	CZĘŚCIOWO
7.	Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Iłża	zadanie monitorowane: Gmina Iłża	Masa odebranych odpadów (Urząd Miejski)	0	>0 kg	375,00 Mg	TAK
8.	Demontaż i unieszkodliwianie azbestu	zadanie monitorowane: Gmina Skaryszew	Masa odebranych odpadów (Urząd Miasta i Gminy)	0	1350 Mg	454,600 MG	CZĘŚCIOWO

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
9.	Unieszkodliwianie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG	zadanie monitorowane: Gmina Skaryszew	Masa unieszkodliwionych odpadów (Urząd Miasta i Gminy)	0	360 Mg	77,28 Mg	CZĘŚCIOWO
10.	Unieszkodliwienie azbestu	zadanie monitorowane: Gmina Kowala	Masa unieszkodliwionych odpadów (Urząd Gminy)	0	>0Mg	600,552 Mg	TAK
11.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	zadanie monitorowane: Gmina Jastrzębia	Masa unieszkodliwionych odpadów (Urząd Gminy)	0	900 Mg	175 Mg	CZĘŚCIOWO
12.	Demontaż i unieszkodliwianie azbestu	zadanie monitorowane: Gmina Pionki	Masa unieszkodliwionych odpadów (Urząd Gminy)	0	1385 Mg	195,907	CZĘŚCIOWO
13.	Działania edukacyjne dla mieszkańców zakresie prawidłowej gospodarki odpadami	zadanie monitorowane: Gmina Pionki	Liczba osób (Urząd Gminy)	0	800 osób	1 osoba	CZĘŚCIOWO
Obszar interwencji: Zasoby przyrody							
Cel: Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej							

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
1.	Aranżacja i nasadzenia zieleni wzdłuż rzeki Kobylanki – odcinek I	zadanie monitorowane: Gmina Skaryszew	Długość odcinka na którym będą prowadzone nasadzenia zieleni (Urząd Miasta i Gminy)	0	450 m	315 m	CZĘŚCIOWO
2.	Prace pielęgnacyjne terenów zieleni parku	zadanie monitorowane: Gmina Kowala	Powierzchnia terenu, na którym będą prowadzone prace pielęgnacyjne (Urząd Gminy)	0	>0m ²	5,25 ha	TAK
3.	Nasadzenia drzew wzdłuż wewnętrznej drogi gminnej tzw. Starodroża w Jedlińsku	zadanie monitorowane: Gmina Jedlińsk	Liczba posadzonych drzew (Urząd Gminy)	0	30 szt.	30 szt.	TAK
4.	Zielone przystanki	zadanie monitorowane: Miasto Pionki	Liczba przystanków (Urząd Miasta)	0	4	4	TAK
Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami							
Cel: Zmniejszenie zagrożenia wystąpienia poważnej awarii oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii							
1.	Doposażenie Jednostek OSP	zadanie monitorowane: Gmina Gózd	Liczba doposażonych jednostek (Urząd Gminy)	0	>0szt.	6	TAK
2.	Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-	zadanie monitorowane:	Liczba samochodów	0	1 szt.	1 szt.	TAK

L.p.	Nazwa kierunku interwencji/zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wskaźnik				Efekty realizacji – czy zostały osiągnięte
			Nazwa + źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	
	gaśniczego dla OSP w Pionkach	Miasto Pionki	(Urząd Miasta)				
3.	Doposażenie jednostek straży pożarnej, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	zadanie monitorowane: Gmina Pionki	Liczba jednostek (Urząd Gminy)	0	5 szt.	5 szt.	TAK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek, danych z jednostek realizujących zadania na terenie powiatu radomskiego

4. Ocena postępu wdrażania Programu oraz jego faktycznego wpływu na środowisko przez dokonanie analizy wyznaczonych w Programie wskaźników

Z 109 zadań i kierunków interwencji wyznaczonych na lata 2022 - 2023 w Programie Ochrony Środowiska, podjęto się realizacji 95. Daje to stopień realizacji na poziomie 87,16%. Najwyższy stopień realizacji zadań osiągnięto w obszarze interwencji: zasoby przyrodnicze i zagrożenie poważnymi awariami. W obszarze interwencji zagrożenie hałasem stopień realizacji zadań był najniższy. Najwięcej zadań zrealizowano w obszarze gospodarka wodno-ściekowa – 31 zadań.

Tabela poniżej przedstawia stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w ramach wyznaczonych obszarów interwencji Programu Ochrony Środowiska.

Tabela 4. Stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska

Lp.	Obszar interwencji	Liczba wyznaczonych zadań	Liczba zrealizowanych zadań	Stopień realizacji danego celu
1.	Ochrona klimatu i jakości powietrza	25	23	92%
2.	Zagrożenie hałasem	27	22	81,48 %
3.	Gospodarka wodno - ściekowa	37	31	83,78%
4.	Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania odpadów	13	12	92,31%
5.	Zasoby przyrody	4	4	100%
6.	Zagrożenie poważnymi awariami	3	3	100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. W celu zobrazowania efektów realizacji działań związanych z ochroną środowiska zestawiono wartości wskaźników monitorowania realizacji zadań ujętych w Programie w latach 2017-2023.

Porównując wartości wskaźników między rokiem 2017 i 2023 zauważyć można pozytywne zmiany. Poprawie uległy następujące wskaźniki:

- Emisje zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych – spadek o 36 Mg w stosunku do 2017 r.;
- Długość ścieżek rowerowych – budowa 45,3 km nowych ścieżek rowerowych;
- Długość czynnej sieci gazowej – rozbudowa sieci gazowej o 213,842 km;
- Przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – od 2017 r. powstało 3 541 nowych przyłączy do sieci gazowej;
- Długość czynnej sieci wodociągowej – rozbudowa sieci o 15,4 km;
- Przyłącza sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 5 328 szt. nowych przyłączy od 2017 r.
- Długość czynnej sieci kanalizacyjnej – rozbudowa o 139,4 km;
- Przyłącza sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2 332 szt. nowych przyłączy od 2017 r.;

- Ścieki oczyszczane odprowadzone – w 2023 r. oczyszczono o 157 dm³ ścieków więcej niż w 2017 r.;
- Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej – od 2017 r. liczba osób korzystająca z sieci kanalizacyjnej wzrosła o 2 251 osób;
- Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków – zmiana o 1 992 osoby;
- Liczba zbiorników bezodpływowych (szamb) – od 2017 zlikwidowano 964 szt. zbiorników bezodpływowych;
- Liczba oczyszczalni przydomowych – wzrost o 2 597 szt.
- Ilość odpadów zebranych w sposób selektywny – wzrost o 7 956,73 Mg.

Wskaźniki, które uległy poprawie przyczyniły się m.in. do zmniejszenia ilości odprowadzanych ścieków komunalnych do środowiska, co z kolei ma pozytywny wpływ na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych oraz rozbudowa sieci gazowej i ścieżek rowerowych przyczyniły się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Wzrost ilości odpadów zebranych w sposób selektywny umożliwi ponowne wykorzystanie surowców oraz zmniejszy ilość odpadów trafiających na składowiska odpadów.

Dla wskaźników charakteryzujących zasoby przyrodnicze (lesistość, powierzchnia parków krajobrazowych, powierzchnia lasów, powierzchnia rezerwatów, liczba pomników przyrody) nie odnotowano zmiany. Ewentualne różnice w wielkościach wskaźników pomiędzy 2017 i 2023 mogą wynikać z korekty granic obszarów chronionych lub sposobu raportowania danych.

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w stosunku do 2017 r. uległa zmniejszeniu, jednakże zmiana wynika z spadku liczby ludności. W związku z powyższym wskaźnik oceniono jako – brak zmian.

Wśród wskaźników są też takie dla których obserwujemy negatywną zmianę, która częściowo wynika z zmiany w raportowaniu wskaźników po 2017 r., np. obserwowany jest duży wzrost ilości zanieczyszczeń gazowych emitowanych z zakładów szczególnie uciążliwych na przestrzeni lat 2017/2018. Jednakże od roku 2018 obserwowana jest stabilizacja ilości emisji, a nawet znaczący spadek emisji w 2023 r. W następnych latach w ramach Programu Ochrony Środowiska planowane są zadania, które mogą przyczynić się do poprawy ww. wskaźników.

W tabeli poniżej przedstawiono zmianę wartości wskaźników monitorowania realizacji zadań ujętych w Programie zaznaczając zgodnie z legendą zmianę pozytywną i negatywną oraz brak zmiany.

	Zmiana pozytywna
	Brak zmiany
	Zmiana negatywna

Tabela 5. Zmiana wartości wskaźników monitorowania realizacji zadań ujętych w Programie

Wskaźnik	Jednostka miary	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zmiana wskaźnika
Emisje zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych	Mg	71	46	42	41	37	40	35	
Emisje zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych	Mg	13 019	28 546	28 305	29 685	31 069	29 765	24 373	
Długość ścieżek rowerowych	km	9	9,1	29,5	32,5	43,4	46,4	54,3	
Długość czynnej sieci gazowej	km	566,8	578,3	596,6	623,3	674,2	710, 528	780, 642	
Przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	szt.	9 381	9 568	9 965	10 430	10 952	11 939	12 922	
Długość czynnej sieci wodociągowej	km	1920,7	1942,9	1954,5	1 888,8	1 900,5	1 927,2	1 936,1	
Przyłącza sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	37 821	38 559	39 393	40 452	41 197	42 152	43 149	
Zużycie wody w gospodarstwach domowych	dam ³	31,2	32,9	31	31,4	32,2	32,4	34,7	
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej	osoba	137 751	138 160	138 574	138 864	138 023	136 575	137 053	
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej	km	655	690,1	711,6	717,7	732,6	761,9	794,4	
Przyłącza sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	12 133	12 664	13 089	13 296	13 692	14 001	14 465	
Ścieki oczyszczane odprowadzone	dam ³	3 036,0	3 170,0	2 754,0	2 848	3 318	3 039,0	3 193,0	
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej	osoba	59 987	60 829	61 397	61 417	60 975	61 561	62 238	
Ilość komunalnych oczyszczalni ścieków	szt.	11	11	11	11	11	11	11	
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków	szt.	63 457	63 446	64 697	65 093	65 821	64 673	65 449	
Liczba zbiorników bezodpływowych (szamb)	szt.	19 555	18 916	16 169	17 669	18 301	19 130	18 591	
Liczba oczyszczalni przydomowych	szt.	1 875	2 148	2 757	3 091	3 611	4 154	4 472	
Ilość zebranych zmieszanych odpadów	Mg	17 738,96	18 509,75	17 649,22	19 837,22	19 126,59	18 397,91	18 269,97	
Ilość odpadów zebranych w sposób selektywny	Mg	7 358,21	10 279,85	9 070,93	12 762	14 750	13 787,08	15 314,94	
Powierzchnia rezerwatów przyrody	ha	658,58	658,58	658,58	658,99	657,62	657,62	657,62	
Powierzchnia parków krajobrazowych razem	ha	16 198,60	16 198,60	16 198,60	16 198,60	16 198,60	16 198,60	16 198,53	
Powierzchnia lasów	ha	41 076,67	41 060,13	41 075,98	41 085,33	41 111,10	40 754,95	40 759,71	
Lesistość	%	26,9	26,8	26,9	26,9	26,9	26,6	26,6	
Liczba pomników przyrody	szt.	213	201	201	204	201	201	201	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów z realizacji POŚ i BD GUS

5. Analiza wydatków poniesionych na ochronę środowiska

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2022 - 2023 na terenie Powiatu Radomskiego zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowanych na lata 2022 - 2023 wyniosły **198 035 373,81 zł**.

Największe koszty generowały zadania zawarte w obszarze interwencji „Zagrożenie hałasem”. Łączna suma przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła **81 903 725,23 zł**.

Tabela nr 5 przedstawia koszty realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2022 – 2023 w rozbiciu na poszczególne obszary interwencji.

Tabela 6. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2022-2023 (wyznaczonych w POŚ)

Obszar wyznaczony w Programie Ochrony Środowiska	Poniesione koszty w 2022 roku [zł]	Poniesione koszty w 2023 roku [zł]	Poniesione koszty łącznie [zł]
Ochrona klimatu i jakości powietrza	13 997 789,64	23 555 416,08	37 553 205,72
Zagrożenie hałasem	44 556 151,11	37 347 574,12	81 903 725,23
Gospodarka wodno -ściekowa	27 486 413,10	44 920 346,20	72 406 759,30
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania odpadów	434 395,6	2 310 471,85	2 744 867,45
Zasoby przyrody	229 309	554 751,27	784 060,27
Zagrożenie poważnymi awariami	2 005 843,8	636 912,04	2 642 755,84
Suma	88 709 902,25	109 325 471,56	198 035 373,81

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek

Ponadto w lata 2022 – 2023 zrealizowano również 5 zadań nie wyznaczonych w POŚ, w tym 1 zadanie z obszaru interwencji Ochrona klimatu i powietrza oraz 4 zadania z obszaru interwencji Gospodarka wodno – ściekowa:

- Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Jastrzębia;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - ETAP II;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jastrzębia;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice , Wrzosów, gmina Jedlnia-Letnisko;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznych w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia - Letnisko gmina Jedlnia - Letnisko.

Wartość tych zadań w roku 2022 wynosiła 4 165 035,68 zł, a w 2023 roku wynosiła 6 742 062,60 zł. Czyli w latach 2022 – 2023 na zadania dodatkowe wydatkowano kwotę 10 907 098,28 zł.

Reasumując w latach 2022 – 2023 realizacja zadań środowiskowych na terenie Powiatu Radomskiego kosztowała 208 942 472,09 zł.

6. Podsumowanie

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do 2030 roku za lata 2022-2023”, zwany dalej *Raportem*, jest dokumentem, w którym przeprowadzona została analiza wykonania zadań określonych w ww. Programie Ochrony Środowiska. Dokument ten prezentuje postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w *Programie*.

Raport oparty jest o dane powszechnie dostępne, publikowane przez urząd statystyczny oraz dane uzyskane z instytucji zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku oraz Raportów o stanie gmin wchodzących w skład powiatu. Otrzymano odpowiedzi na ankiety od większości instytucji wskazanych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego.

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2022 - 2023 na terenie Powiatu Radomskiego zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowanych na lata 2022 - 2023 wyniosły **198 035 373,81 zł**.

Największe koszty generowały zadania zawarte w obszarze interwencji „Zagrożenie hałasem”. Łączna suma przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła **81 903 725,23 zł**.

Ponadto w lata 2022 – 2023 zrealizowano również 5 zadań nie wyznaczonych w POŚ. Wartość tych zadań w roku 2022 wynosiła 4 165 035,68 zł, a w 2023 roku wynosiła 6 742 062,60 zł. Czyli w latach 2022 – 2023 na zadania dodatkowe wydatkowano kwotę 10 907 098,28 zł.

Reasumując w latach 2022 – 2023 realizacja zadań środowiskowych na terenie Powiatu Radomskiego kosztowała 208 942 472,09 zł.

Z 109 zadań i kierunków interwencji wyznaczonych na lata 2022 - 2023 w Programie Ochrony Środowiska, podjęto się realizacji 95. Daje to stopień realizacji na poziomie 87,16%.

Największe zmiany można zaobserwować w obszarze zagrożenia hałasem oraz obszarze gospodarki wodno–ściekowej. W latach 2022-2023 polepszeniu uległa sieć komunikacyjna oraz rozwinięciu uległa zarówno sieć kanalizacyjna, jak i wodociągowa.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w latach 2022-2023 na terenie Powiatu Radomskiego wykonano inwestycje ekologiczne. Należy docenić organy administracji samorządowej, jak też podmioty eksploatujące instalacje i urządzenia związane z ochroną środowiska, które wykazały się zaangażowaniem w wykonanie określonych zadań.

W oparciu o dokonaną analizę zgromadzonych informacji nt. zrealizowanych w latach 2022 – 2023 zadaniach środowiskowych na terenie Powiatu Radomskiego można wysunąć następujące wnioski:

- 1) Największy postęp można zaobserwować w przypadku realizacji działań w zakresie zagrożenia hałasem oraz gospodarki wodno - ściekowej,
- 2) Zadania, mające na celu poprawę stanu środowiska na terenie powiatu były wykonywane głównie przez jednostki budżetowe,
- 3) Nie zostały zrealizowane wszystkie zadania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska, ze względu na przesunięcie zadań na kolejne lata.
- 4) W kolejnych latach należy podjąć się realizacji zadań, których nie udało się zrealizować w latach 2022 – 2023, należy jednak zweryfikować te zadania i przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb i stanu środowiska, ponieważ część tych zadań mogła się zdezaktualizować.